

## NAICM Project Schedule based on L&B Master Plan

Contract	Construction Finish Sch L&B MP	2017				2018				2019				2020				2021				2022			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Terminal Complex and Special Airport Systems</b>																									
Contrato # 11 - Piles	15-sep-18							◆																	
Contrato # 12 - Losa de cimentación del edificio terminal	10-jun-20															◆									
Contrato # 13 - Edificio Terminal de Pasajeros	20-ago-21																							◆	
Contrato # 14 - Rampa de Acceso al Edificio Terminal	09-abr-21																							◆	
Contrato # 16 - Losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre Multimodal	04-dic-18								◆																
Contrato # 17 - Centro de Transporte Terrestre	07-feb-21																							◆	
Contrato # 44.1 - Integrador Maestro de Sistemas y Sistema General de Seguridad	31-dic-21																								◆
Contrato # 67 - Edificio de Radiocomunicación	24-nov-21																								◆
<b>Services and Tunnels</b>																									
Contrato # 24.1 - Túneles de Servicio y Pasos a Desnivel del EAT - Sur	20-jul-21																								◆
Contrato # 24.2 - Túneles de Servicio y Pasos a Desnivel del EAT - Norte	22-dic-20																◆								
Contrato # 25 - Red de Distribución Eléctrica de MV (23kvV), subestaciones, y cableado	19-oct-21																								◆
Contrato # 26 - Red de Distribución de Servicios	19-oct-21																								◆
Contrato # 27.1 - Red de Distribución de Combustible	31-ene-21																								◆
Contrato # 29 - Subestación Eléctrica y Distribución Primaria (230 Kv)	08-sep-19												◆												
Contrato # 30 - Plantas Centrales de Servicios Este y Oeste (2) del Campus Medio	07-jun-20																◆								
Contrato # 54.1 - Construcción Túnel Drenaje Pluvial Profundo	08-oct-20																								◆
Contrato # 54.2 - Colectores para Drenaje Semi Profundo 4 y 5 (Pista 3)	30-may-21																								◆
Contrato # 54.3 - Colectores para Drenaje Semi Profundo 2 y 3 (Pista 2)	30-may-21																								◆
Contrato # 54.4 - Colectores para Drenaje Semi Profundo 8 y 9 (Pista 6 y Campus SE)	23-nov-21																								◆
Contrato # 54.5 - Planta de Bombeo para Drenaje Profundo	26-oct-21																								◆
<b>Navigational Facilities and Equipment</b>																									
Contrato # 22 - Sistemas de ayudas visuales	31-dic-21																								◆
Contrato # 28 - Torre de Control de Tráfico Aéreo	08-sep-19																								◆
Contrato # 28.1 - Sitio de la Torre de Control de Tráfico Aéreo	22-nov-19																								◆
Contrato # 51 - Construcción del Centro de Control de Área	02-dic-20																								◆
Contrato # 55.1 - Navigation System – ILS-Glide and Localizer-Cat III 40NM reach, DVOR/DME y	06-jul-21																								◆
Contrato # 55.2 - Sistemas de Control y Entrenamiento	21-jun-21																								◆
Contrato # 55.3 - Sistemas Meteorológicos	01-feb-21																								◆



